

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

за 2025 рік

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення	до 01 березня року, наступного за звітним
Національний комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 12-НКРЕКП-інвестицій водопостачання/водовідведення (річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:
Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн				Освоєно інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн				Економія від запровадження заходів:								Інші, тис. грн	Фактичний строк окупності, місяців
		план	факт	%		інвестицій, тис. грн	план	факт	відхилення		Електроенергія, кВт/год	ФОП з нарахуваннями, тис. грн	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення		
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	2 170,00	1 528,56	70,44		1 528,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Розробка ПКД на "Реконструкція ВНС з встановленням систем частотного керування, для автоматизації технологічних процесів, впровадження системи	1 595,00	1 528,56	95,83		1 528,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Розробка ПКД на "Встановлення Фотосекрційної станції на ВНС "Вишенька"	575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:	463,66	520,86	112,34		520,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Придбання приладу технологічного обліку на водолін Д 500мм по вул Заручна	463,66	520,86	112,34		520,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	інші	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	7 585,10	7 256,88	95,67		7 256,88	168,26	0,00	-168,26		172,65	0,00	-172,65	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	-87,41	
1.3.1	Перевстановлення насосної станції П підйому та блоку фільтрів ВНС №3 "Пітинська" (придбання 2-х тирсторних збуждавачів з	855,09	916,63	107,20		916,63	80,85	0,00	-80,85		172,65	0,00	-172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:								Фактичний строк окупності, місяців	
		план	факт	%		план	факт	відхилення	Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн			
									план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт		відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.3	Придбання аерійної системи на аеропорт 4 черги на ОСК	4987,50	4 987,50	100,00	4 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.4	Придбання зубчатих передач ПЗ у комплекті з кріпленням на два первинних радіальних відстійники 4 черги на ОСК	784,37	719,76	91,76	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.5	Капремонт трансформатора ТМ 250х10х0,4 на виробничій базі по вул. Київська	58,71	62,88	107,09	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.6	Капремонт трансформатора ТМ 1600/10/0,4 на ОСК	88,67	96,28	108,58	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.7	Капітальний ремонт рейсового захисту РП 26 на ОСК	340,71	340,71	100,00	340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Інші заходи	17 645,24	1 165,82	6,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тіла кредиту)	17645,24	1 165,82	6,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Усього за розділом II:	78 665,07	40 270,72	51,19	39 208,51	5 914,59	0,00	-5 914,59	563,12	0,00	-563,12	0,00	0,00	0,00	1 346,13	0,00	-1 346,13	
2.7.1	Джерела фінансування заходів	78 665,07	40 270,72	51,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.1	Амортизація	21 066,12	8 607,82	40,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення заборгованості (кредитів, позик)	17 645,24	1 165,82	6,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.4	Бюджетні кошти				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.5	Інші залучені кошти	39 953,71	30 497,08	76,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за інвестиційною програмою		186 573,78	82 096,86	44,00	81 034,65	6 876,10	0,00	-6 876,10	735,77	0,00	-735,77	0,00	0,00	0,00	2 226,79	0,00	-2 226,79	


(підпис керівника (власника))
(підпис голови комісії)

О.Л. Сидорук
(ініціали, прізвище)

А.В. Лисак
(ініціали, прізвище)

А.В. Торікова
(ініціали, прізвище)

телефон: (0432) 53 73 74

моб. телефон: +38 0985 100663

електронна пошта виконавця: vlnk.stareu@gmail.com